



Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC de Brome-Missisquoi

* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

MUNICIPALITÉS		PROJETS	Objectif réseau disponible chez le client	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible chez le client
			Étapes de déploiement						
Stanbridge Station	BPI	Complété							
Notre-Dame-de-Stanbridge									
Saint-Ignace-de-Stanbridge									
Saint-Armand									
Stanbridge East									
Sainte Sabine									
Abercorn									
Dunham	BPI	Juin	100%	100%	100%	100%	100%	98%	
East Farnham	BPI	Juin	100%	100%	100%	100%	100%	96%	
Frelighsburg	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	100%	97%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	41%	0%	
Farnham	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	89%	93%	
	Éclair		100%	100%	100%	90%	0%	0%	
Cowansville	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	11%	0%	
Brigham	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	91%	40%	
	Éclair		100%	100%	100%	90%	42%	0%	
Bromont	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	63%	0%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	0%	
Brome	BPI	Août	100%	100%	100%	100%	100%	21%	
Lac-Brome	BPI	Août	100%	100%	100%	100%	98%	25%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	0%	0%	
Bedford	BPI	Complété							
	Éclair	Août	100%	100%	100%	90%	44%	0%	
Bedford Canton	BPI	Complété							
	Éclair	Août	100%	100%	100%	100%	100%	0%	
Pike River	BPI	Août	100%	100%	100%	100%	96%	96%	
Sutton	BPI	Septembre	100%	100%	100%	100%	98%	0%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	6%	0%	
Bolton-Ouest	BPI	Septembre	100%	100%	100%	100%	93%	0%	
	Éclair		90%	25%	0%	0%	0%	0%	

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.

