

# Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC du Haut-Richelieu

\* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

MUNICIPALITÉS		PROJETS	Objectif réseau disponible chez le client	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible chez le client
			Étapes de déploiement						
Noyan	Éclair	mai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Venise-en-Québec	FLBU	Juillet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saint-Sébastien	Éclair	Juillet	100%	100%	100%	95%	51%	0%	0%
Saint-Blaise-sur-Richelieu		Août	100%	100%	100%	40%	14%	0%	0%
Henryville		Septembre	100%	100%	100%	80%	31%	0%	0%
Mont-Saint-Grégoire		Septembre	100%	100%	100%	60%	34%	0%	0%
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix		Septembre	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
Sainte-Brigide-d'Iberville		Septembre	100%	100%	100%	100%	37%	0%	0%
Sainte-Anne-de-Sabrevois		Septembre	100%	100%	100%	50%	19%	0%	0%
Saint-Alexandre		Septembre	100%	100%	100%	95%	0%	0%	0%
Saint-Valentin		Septembre	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Lacolle		Septembre	100%	100%	100%	85%	1%	0%	0%
Saint-Georges-de-Clarenceville		Septembre	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Saint-Jean-sur-Richelieu		Septembre	100%	100%	100%	20%	0%	0%	0%

**Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.**