

# Calendrier du déploiement de la fibre optique dans la MRC Brome-Missisquoi

\* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

MUNICIPALITÉS	PHASES	DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION*	Objectif réseau disponible chez le client	Étapes de déploiement					
				1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible chez le client
Pike River	En cours	Débutés	Juin	100%	100%	100%	100%	96%	96%
Stanbridge Station	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bedford	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Le Canton de Bedford	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Notre-Dame-de-Stanbridge	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saint-Ignace-de-Stanbridge	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saint-Armand	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Stanbridge East	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sainte Sabine	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Abercorn	Complété	Complété	Complété	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dunham	En cours	Débutés	Juin	100%	100%	100%	100%	100%	95%
East Farnham	En cours	Débutés	Juin	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Frelighsburg	En cours	Débutés	Juin	100%	100%	100%	100%	100%	94%
Farnham	En cours	Débutés	Juillet	100%	100%	100%	100%	89%	90%
Cowansville	En cours	Débutés	Juillet	100%	100%	100%	100%	100%	60%
Brigham	En cours	Débutés	Juillet	100%	100%	100%	100%	91%	34%
Bromont	En cours	Débutés	Juillet	100%	100%	100%	100%	63%	0%
Brome	En cours	Débutés	Août	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Lac-Brome	En cours	Débutés	Août	100%	100%	100%	100%	96%	0%
Sutton	En cours	Débutés	Septembre	100%	100%	100%	100%	97%	0%
Bolton-Ouest	En cours	Débutés	Septembre	100%	100%	100%	100%	83%	0%

**Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.**