



Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC de Brome-Missisquoi

* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

MUNICIPALITÉS		PROJETS	Objectif réseau disponible chez le client	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible chez le client
			Étapes de déploiement						
Stanbridge Station	BPI	Complété							
Notre-Dame-de-Stanbridge									
Saint-Ignace-de-Stanbridge									
Saint-Armand									
Stanbridge East									
Sainte Sabine									
Abercorn									
Dunham	BPI	Juin	100%	100%	100%	100%	100%	99%	
East Farnham	BPI	Juin	100%	100%	100%	100%	100%	96%	
Frelighsburg	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	100%	97%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	7%	
Farnham	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	100%	98%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	0%	
Cowansville	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	100%	68%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	33%	
Brigham	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	94%	54%	
	Éclair		100%	100%	100%	95%	70%	22%	
Bromont	BPI	Juillet	100%	100%	100%	100%	99%	13%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	0%	
Brome	BPI	Août	100%	100%	100%	100%	100%	65%	
Lac-Brome	BPI	Août	100%	100%	100%	100%	100%	66%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	34%	58%	
Bedford	BPI	Complété							
	Éclair	Août	100%	100%	100%	100%	44%	0%	
Bedford Canton	BPI	Complété							
	Éclair	Août	100%	100%	100%	100%	100%	3%	
Pike River	BPI	Août	100%	100%	100%	100%	98%	96%	
Sutton	BPI	Septembre	100%	100%	100%	100%	100%	5%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	81%	0%	
Bolton-Ouest	BPI	Septembre	100%	100%	100%	100%	98%	44%	
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	25%	

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.

