



# Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC de Brome-Missisquoi

\* **L'objectif réseau disponible** correspond à la **disponibilité du réseau dans la rue qui alimente le foyer**. Il ne prend pas en compte l'installation puisque ce ne sont pas tous les foyers qui choisissent de devenir client. Lorsque le **réseau est disponible**, un délai raisonnable est à prévoir pour l'installation des services au domicile.

MUNICIPALITÉS		PROJETS	Objectif réseau disponible*	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible*
			Étapes de déploiement						
Stanbridge Station	BPI		Complété						
Notre-Dame-de-Stanbridge									
Saint-Ignace-de-Stanbridge									
Saint-Armand									
Stanbridge East									
Sainte Sabine									
Abercorn									
East Farnham	BPI								
Farnham	BPI								
	Éclair								
Bedford	BPI								
	Éclair								
Brome	BPI								
Bedford Canton	BPI								
	Éclair								
Dunham	BPI								
Frelighsburg	BPI								
	Éclair								
Pike River	BPI	Janvier	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%
Bolton-Ouest	BPI	Janvier	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	37%
Bromont	BPI	Janvier	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
Brigham	BPI	Février	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	80%	22%
Lac-Brome	BPI	Février	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
Cowansville	BPI	Février	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sutton	BPI	Décembre@Février	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
	Éclair		100%	100%	100%	100%	100%	81%	6%

**Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.**

