

Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC du Haut-Richelieu

* **L'objectif réseau disponible** correspond à la **disponibilité du réseau dans la rue qui alimente le foyer**. Il ne prend pas en compte l'installation puisque ce ne sont pas tous les foyers qui choisissent de devenir client. Lorsque le **réseau est disponible**, un délai raisonnable est à prévoir pour l'installation des services au domicile.

| MUNICIPALITÉS | | PROJETS | Étapes de déploiement | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Objectif réseau disponible* | 1-Relevés poteaux Terrain | 2-Conception des plans | 3-Demande de permis | 4-Réception des permis | 5-Construction du réseau |
| Noyan | Éclair | Complété | | | | | | |
| Sainte-Brigide-d'Iberville | | Complété | | | | | | |
| Saint-Alexandre | | Complété | | | | | | |
| Venise-en-Québec | FLBU | Complété | | | | | | |
| | Éclair | Mars | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mont-Saint-Grégoire | Éclair | Janvier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53% |
| Saint-Sébastien | | Janvier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21% |
| Saint-Blaise-sur-Richelieu | | Janvier | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 17% |
| Saint-Valentin | | Janvier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | | Janvier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Lacolle | | Mars | 100% | 100% | 100% | 95% | 79% | 25% |
| Sainte-Anne-de-Sabrevois | | Avril | 100% | 100% | 100% | 95% | 55% | 0% |
| Henryville | | Avril | 100% | 100% | 100% | 95% | 73% | 3% |
| Saint-Georges-de-Clarenceville | | Mai | 90% | 40% | 40% | 50% | 51% | 18% |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | | Juin | 100% | 100% | 100% | 70% | 24% | 14% |

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.