

Calendrier du déploiement de la fibre optique dans la MRC Brome-Missisquoi

* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

| MUNICIPALITÉS | PHASES | DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION* | PRÉVISION DE LA CONSTRUCTION COMPLÉTÉE À 90% | Étapes de déploiement | | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | | 1-Relevés poteaux Terrain | 2-Conception des plans | 3-Demande de permis | 4-Réception des permis | 5-Construction du réseau | 6-Réseau disponible chez le client |
| Pike River | En cours | Débutés | 15/11/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% |
| Stanbridge Station | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bedford | En cours | Débutés | 15/11/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 92% |
| Le Canton de Bedford | En cours | Débutés | 15/11/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98% |
| Notre-Dame-de-Stanbridge | En cours | Débutés | 15/11/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98% |
| Saint-Ignace-de-Stanbridge | En cours | Débutés | 15/11/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 98% |
| Saint-Armand | En cours | Débutés | 15/12/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% |
| Stanbridge East | En cours | Débutés | 19/12/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 71% |
| Sainte Sabine | En cours | Débutés | 25/12/2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 86% |
| Dunham | En cours | Débutés* | 03/04/2021 | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 21% |
| Frelighsburg | En cours | Débutés* | 06/04/2021 | 100% | 100% | 100% | 82% | 60% | 5% |
| Cowansville | En cours | Débutés | 10/05/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 0% |
| Farnham | En cours | Débutés* | 10/06/2021 | 100% | 100% | 100% | 55% | 50% | 1% |
| East Farnham | 3e phase | 24/02/2021 | 17/04/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Brigham | 3e phase | Débutés | 15/06/2021 | 100% | 100% | 100% | 60% | 9% | 0% |
| Abercorn | 4e phase | Débutés | 08/06/2021 | 100% | 100% | 100% | 68% | 7% | 0% |
| Bromont | 4e phase | Débutés* | 29/09/2021 | 100% | 100% | 100% | 25% | 9% | 0% |
| Lac-Brome | 4e phase | Débutés | 26/01/2022 | 100% | 100% | 100% | 60% | 13% | 0% |
| Brome | 5e phase | 16/08/2021* | 12/10/2021 | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% |
| Sutton | 5e phase | 21/08/2021* | 24/12/2021 | 100% | 40% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Bolton-Ouest | 5e phase | 15/09/2021* | 05/01/2022 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.